



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.01 TELP. 0541 – 735660, 743822, Fax. (0541) 737606
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (LKPP)

Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nomor	: 0012LKPP/PPK-L.SeIkP/DKK/2024
Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kapih	Tanggal	: 20 Desember 2024
Lokasi	: Puskesmas Sungai Kapih, Kelurahan Sungai Kapih	Lampiran	: 1 (satu) set laporan

1. Telah melaksanakan Pelaksanaan Pekerjaan untuk :

- Pekerjaan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Lokasi : Puskesmas Sungai Kapih, Jl. Perum Pondok Karya Lestari Kec. Sambutan
- Dinas : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Nomor/Tgl : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
- Pelaksana : CV. Venus Magesty
- Surat Perjanjian
Nomor : 1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/VI/2024
Tanggal : 3 Juni 2024
- SPMK Pelaksanaan
Nomor : 1.02.02.2.01.0002/A/SPMK/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/VI/2024
Tanggal : 3 Juni 2024
- Addendum-01
Nomor : 1.02.02.2.01.0002-2/A/Add01/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/VIII/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024
- Addendum-02
Nomor : 1.02.02.2.01.0002-2/A/Add02/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/VIII/2024
Tanggal : 29 November 2024
- Biaya Pelaksanaan : Rp 9,857,660,000.00
- Waktu Pelaksanaan
Tgl. Mulai : 3 Juni 2024
Tgl. Selesai : 9 Desember 2024

2. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas meliputi (Laporan Lengkap Terlampir) :

No	Uraian Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Tahap Penyelesaian (%)	Bobot Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.59	100%	2.590
II	PEKERJAAN STRUKTUR			
A	Pekerjaan Tanah & Pondasi	20.82	100%	20.820
B	Pekerjaan Struktur Beton	28.48	100%	28.480
C	Pekerjaan Atap	3.81	100%	3.810
III	PEKERJAAN PLUMBING			
A	Pekerjaan Pasangan Dinding	9.61	100%	9.610
B	Pekerjaan Pintu dan Jendela	3.36	100%	3.360
IV	PEKERJAAN PLAFOND	4.17	100%	4.170
V	PEKERJAAN PENUTUPAN LANTAI DAN DINDING	8.24	100%	8.240
VI	PEKERJAAN FINISHING	6.20	100%	6.200
VII	PEKERJAAN PIPA DAN SANITAIR	1.91	100%	1.910
VIII	PEKERJAAN MEKANIKA, ELEKTRIKAL & LAINNYA			
A	Pekerjaan Kabel Feeder, Panel, Testing & Commissioning	2.56	100%	2.560
B	Pek. Instalasi Penerangan & Fixture	4.43	100%	4.430
C	Pek. Air Conditioning dan Exhaust Fan	0.00	0%	0.000
D	Pekerjaan Kabel Tray/Elektrikal	0.00	0%	0.000
E	Pekerjaan Telephone	0.52	100%	0.520
F	Pekerjaan Instalasi Cable Data (Networking)	0.30	100%	0.300
G	Pekerjaan CCTV	0.28	100%	0.280
H	Pekerjaan APAR	1.36	100%	1.360
I	Pekerjaan Sound System	0.16	100%	0.160
J	Pekerjaan Ruang Genset & Pits Genset	0.48	100%	0.480
K	Pekerjaan Penangkal Petir	0.00	0%	0.000
L	Pekerjaan Plumbing	0.71	100%	0.710
J U M L A H		100	100%	100.00

Kemajuan Laporan Pekerjaan telah mencapai bobot prestasi sebesar : **100%** pada tanggal 20 Desember 2024

Demikian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :
Konsultan Pengawas
CV. RISMA NUGRAHA

Muhammad Agung Bimantara, S. T. M. T

Site Engineer

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. VENUS MAGESTY

Saryani
Direktur

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan Kota
Samarinda

Hendra Irawan, ST, MM
NIP. 197806261998031003