

Lampiran 1 _ Rekapitulasi Progres Fisik dan Keuangan Belanja Modal

No	Nama OPD	Jenis Belanja Modal	Nama Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Mangkupalas	CV. Candi Sewu	8.061.853.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kapih	Cv. Venus Magesty	9.857.660.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Bantuas	PT. Clara Citraloka Persada	7.734.165.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Harapan Baru	CV. Karya Attala	7.995.991.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Pembantu Juanda	CV. Beuntung Betuah	2.166.666.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Lok Bahu	CV. Yuli Mandiri Utama	659.135.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Tembok Pembatas Puskesmas Karang Asam	CV. Ali Anshor	651.117.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Puskesmas Harapan Baru (Lanjutan)	CV. Miqdad Rassya	2.099.000.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Griya Sehat	PT. Dewi Baraja Group	5.388.599.876,93
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Pembantu Bayur	CV. Byrastio	1.477.459.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pengembangan Laboratorium Kesehatan Kota Samarinda	CV. Karya Konstruksi Kita	2.960.000.000,00
	Dinas Kesehatan	Bangunan Fisik	Pengembangan Puskesmas Sempaja	CV. Arsyah Malik Lestari	788.296.000,00

Metode Pengadaan	SP2D (1)		
	No SP2D (1)	Nilai SP2D (1)	Tanggal SP2D (1)
Tender	64.72/04.0/000787/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/P4/9/2024	2.015.463.250	20 September 2024
Tender	64.72/04.0/000369/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/M/7/2024	2.957.298.000	3 Juli 2024
Tender	64.72/04.0/000495/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/M/8/2024	2.320.249.500	1 Agustus 2024
Tender	64.72/04.0/000192/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/M/6/2024	2.398.797.300	4 Juni 2024
Tender	64.72/04.0/000619/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/P4/8/2024	649.999.800	23 Agustus 2024
Tender	64.72/04.0/001557/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/PPR6/12/2024	659.135.000	16 Desember 2024
Tender	64.72/04.0/001559/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/PPR6/12/2024	651.117.000,00	16 Desember 2024
Tender	64.72/04.0/001803LS/1.02.0.00.0.00.01.000/PPR6/12/2024	2.099.000.000,00	24 Desember 2024
Tender	64.72/04.0/000499/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	1.616.579.963	7 Agustus 2024
Tender	64.72/04.0/000627/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	443.237.700,00	26 Agustus 2024
Tender	64.72/04.0/000568/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	888.000.000,00	15 Agustus 2024
Tender	64.72/04.0/001748/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024	788.296.000,00	24 Desember 2024

SP2D (2)			SP2D (3)
No SP2D (2)	Nilai SP2D (2)	Tanggal SP2D (2)	No SP2D (3)
64.72/04.0/001792/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024	6.046.389.750	24 Desember 2024	
64.72/04.0/001448/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR3/12/2024	3.943.064.000,00	12 Desember 2024	64.72/04.0/001793/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024
64.72/04.0/001556/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024	1.546.833.000,00	16 Desember 2024	64.72/04.0/001795/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024
64.72/04.0/000786/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/P4/9/2024	1.599.198.200,00	20 September 2024	64.72/04.0/001796/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024
64.72/04.0/001801/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024	1.516.666.200,00	24 Desember 2024	
64.72/04.0/001560/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024	1.616.579.963,00	16 Desember 2024	64.72/04.0/001794/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024
64.72/04.0/001126/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR3/12/2024	517.110.650,00	4 Desember 2024	64.72/04.0/001743/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR3/12/2024
64.72/04.0/000887LS/1.02.0.00.0.00.01/P4/10/2024	577.200.000,00	8 Oktober 2024	64.72/04.0/001186/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR3/12/2024

Nilai SP2D (3)	Tanggal SP2D (3)	No SP2D (4)	Nilai SP2D (4)	Tanggal SP2D (4)
2.957.298.000,00	24 Desember 2024			
3.867.082.500,00	24 Desember 2024			
3.957.995.800,00	24 Desember 2024	64.72/04.0/001807/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR6/12/2024	39.999.700,00	27 Desember 2024
2.155.439.950,00	24 Desember 2024			
517.110.650,00	23 Desember 2024			
725.200.000,00	5 Desember 2024	64.72/04.0/001742/LS/1.02.0.00.0.00.01/PPR3/12/2024	769.600.000,00	23 Desember 2024

	No Kontrak	Tanggal Kontrak
total sp2d		
8.061.853.000	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM MANGKUPALAS/DINKES/V/I/2024	3 Juni 2024
9.857.660.000	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/V/I/2024	3 Juni 2024
7.734.165.000	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM BANTUAS/DINKES/V/I/2024	27 Juni 2024
7.995.991.000	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM HARAPAN BARU/DINKES/V/2024	6 Mei 2024
2.166.666.000	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKMJUANDA/DINKES/VII/2024	19 Juli 2024
659.135.000	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKMLOKBAHU/DINKES/VI/2024	26 Juni 2024
651.117.000,00	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM KARANG ASAM/DINKES/VI/2024	9 Juli 2024
2.099.000.000,00	1.02.02.2.01.0002-2/A-P/SPP/PKM HARAPAN BARU.LANJT/DINKES/XI/2024	19 November 2024
5.388.599.876	800.1.11.15/SP10.JK.GS/VI/2024	20 Juni 2024
1.477.459.000,00	1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM BAYUR/DINKES/VIII/2024	15 Agustus 2024
2.960.000.000,00	01/PPK_SP/LABKES/VII/2024	15 Juli 2024
788.296.000,00	01/PPK_SP/SEKRE-PKM SEMPAJA/X/2024	18 Oktober 2024

No SPMK	Tanggal SPMK	Tanggal Akhir Kontrak	Jangka Waktu Pekerjaan (Hari)
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM MANGKUPALAS/DINKES/VI/2024	3 Juni 2024	9 Desember 2024	190 hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/VI/2024	3 Juni 2024	9 Desember 2024	190 hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM BANTUAS/DINKES/VI/2024	27 Juni 2024	23 Desember 2024	180 Hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM HARAPAN BARU/DINKES/VI/2024	6 Mei 2024	5 November 2024	120 hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKMJUANDA/DINKES/VII/2024	19 Juli 2024	15 Desember 2024	150 hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM LOKBAHU/DINKES/VI/2024	26 Juni 2024	23 Oktober 2024	120 Hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM KARANG ASAM/DINKES/VI/2024	9 Juli 2024	5 November 2024	120 Hari
1.02.02.2.01.0002-2/A-P/SPMK/PKM HARAPAN BARU.LANJT/DINKES/XI/2024	19 November 2024	28 Desember 2024	40 Hari
800.1.11.15/SPMK11.JK.GS/VI/2024	24 Juni 2024	21 November 2024	150 hari
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPMK/PKM BAYUR/DINKES/VIII/2024	15 Agustus 2024	12 Desember 2024	120 HARI
01/PPK_SPMK/LABKES/VII/2024	15 Juli 2024	11 Desember 2024	150 HARI
01/PPK_SP/SPMK-PKM SEMPAJA/X/2024	18 Oktober 2024	16 Desember 2024	60 Hari

No PHO	Tanggal PHO
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKM-MANGKUPALAS/DINKES/XII/2024	18 Desember 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKM-SUNGAI KAPIH/DINKES/XII/2024	20 Desember 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKM BANTUAS/DINKES/XII/2024	23 Desember 2024
1,02,02,2,01,0002-2/A/PHO/PKMHARAPANBARU/DINKES/XII/2024	21 November 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKMJUANDA/DINKES/XII/2024	16 Desember 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKMKARANGASAM/DINKES/XI/202	23 Oktober 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKMLOKBAHU/DINKES/X/2024	5 November 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKM HARAPAN BARU.LANJT/DINKES/XII/2024	23 Desember 2024
800.1.15.15/BAST-PHO32.JK.GS/XII/2024	20 Desember 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/PHO/PKM BAYUR/DINKES/VIII/2024	12 Desember 2024
01/PHO/PPK-SP/LABKES/XII/2024	11 Desember 2024
01/PHO/PPK_SP/SEKRE-PKM SEMPAJA/X/2024	16 Desember 2024

No. Addendum CCO (jika ada)	Tanggal Addendum CCO (Jika ada)
1.02.02.2.01.0002-2/A/ADD01/PKM MANGKUPALAS/DINKES/VIII/2024	26 Agustus 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/ADD01/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/VIII/2024	26 Agustus 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/ADD-01/PKM HARAPAN BARU/DINKES/V/2024	22 Mei 2024
800.1.11.15/AddSP17.JK.GS/VIII/2024	20 Juni 2024
1.02.02.2.01.0002-2/A/ADD.01/PKM BAYUR/X/2024	20 September 2024
01/ADD/PPK_SP/LABKES/XI/2024	4 November 2024
01/ADD/PPK_SP/SEKRE-PKMSEMPAJA/X/2024	15 November 2024

[illegible]

Nilai Addendum CCO (Jika ada)	No. Addendum Tambahan Waktu (jika ada)
	1.02.02.2.01.0002-2/A/ADD03/PKM MANGKUPALAS/DINKES/XII/2024
	1.02.02.2.01.0002-2/A/ADD03/PKM SUNGAI KAPIH/DINKES/XII/2024
-	800.1.11.15/AddSP25.JK.GS/XI/2024

Tanggal Addendum Tambahan Waktu (Jika ada)	Nilai Addendum Tambahan Waktu (Jika ada)	Progres Fisik Pekerjaan Per 31 Desember 2024
6 Desember 2024		100%
6 Desember 2024		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
19 November 2024		100%
		100%
		100%
		100%